ＰＩ自治体事例研究会　≪岐阜県七宗町道路計画≫

日時：平成１５年１０月２０日

【1】　これまでの経緯

	市民	七宗町	岐阜県
平成　２年			・地元に**事業計画説明** ・測量実施
平成　３年			
平成　４年	・地元から**ルート変更の要望** ・追洞（灰兼）地区対策委員から**計画反対申入書提出**		・変更ルートの**協議・説明会**
平成　５年		← × →	
平成　６年			・・・*事業が進まない・・・* *（建設事務所）*
平成　７年			
平成　８年	・・・*行政への不信感醸成・・・*		
平成　９年			
平成　１０年			・道路計画案を**白紙撤回** ・行政主体の計画案作成の手法見直し ・建設事務所長が住民参画を決意
平成　１１年		転機（建設省「コミュニケーション型国土行政の創造に向けて」発表（H11.1）） 七宗町長と建設事務所長が会談	
平成　１２年	●地区懇談会開催（各地区１回づつ）		
平成　１３年	●道路計画づくり委員会開催（事務局：七宗町土木課、計１６回） 地区ごとの協議 ↓ ルート案及び要望書を七宗町長に提出		・・*裏方として町や委員会をサポート・・* （岐阜県「社会資本整備指針」発表（H13.1）） ・・・